

COMUNE DI PARONA



PROVINCIA DI PAVIA Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

COMUNE DI LAVORI	PARONA - Piazza Signorelli 1 – 27020 REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO SITO IN VIA L. TOMA – C.I.G. 8168404C36 – C.U.P. C91B19000540004
IMPRESA	EDILSCAVI SERIOLI S.R.L., con sede in Costa Volpino (BG), Via Verenga 24
CONTRATTO	Rep. 614 del 27/05/2020 - Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 22/01/2020, ESECUTIVA Importo di contratto: € 59.806,79 per lavori oltre € 7.024,34 per oneri di sicurezza, per complessivi € 66.831,13 oltre all'iva di Legge

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 D.P.R. 207/2010 - art. 102 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemilaventi, il mese di luglio, il sette in Parona,
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

- Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 22/01/2020 esecutiva, con la quale venne affidata all'Impresa EDILSCAVI SERIOLI S.R.L., con sede in Costa Volpino (BG), Via Verenga 24 l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo complessivo di € 66.831,13, oltre IVA di legge;
- Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori redatto in data 28/01/2020;
- Visto il contratto di Repertorio n. 614 in data 27/05/2020,
- Vista la perizia di variante con atto di sottomissione del 03/06/2020 dai quali risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è di € 71.620,291;
- Visto il verbale di sospensione in data 23/03/2020 e di ripresa in data 23/06/2020 che fissa come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 29/06/2020;
- Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 29/06/2020;
- Proceduto alla ricognizione dei lavori in contraddittorio con l'Impresa;
- Riscontrati tutti i documenti contabili;

ACCERTATO

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto;
- che l'importo netto dei lavori quale risulta del conto finale in data 29/06/2020 ammonta a Euro 71.620,29 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza avanzare riserve;
- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

- che i prezzi sono quelli contrattuali;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai presso le sedi di Bergamo dei seguenti enti: INAIL – cod. ditta 19472405, INPS – matricola 1212791407, CASSA EDILE n. 1-008726, tutte a carattere continuativo;
- che non è avvenuto alcun infortunio sul lavoro;
- che non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum poiché i lavori si sono svolti su aree di proprietà della committente;

CERTIFICA

che i lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO SITO IN VIA L. TOMA – C.I.G. 8168404C36 – C.U.P. C91B19000540004” assunti dall'Impresa EDILSCAVI SERIOLI S.R.L., con sede in Costa Volpino (BG), Via Verenga 24, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale come di seguito dettagliato:

– Importo lavori netti		Euro 64.310,34
– Oneri di Sicurezza		Euro 7.309,95
		Euro 71.620,29
– Importo netto complessivo		
– A dedurre acconti corrisposti con certificati:		
– N.1 in data 17/03/2020	Euro 54.846,49	
	Euro 54.846,49	
Sommano gli acconti a dedurre		
		Euro 54.846,49
– Resta il credito netto dell'Impresa		Euro 16.773,80

Che può essere pagato all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati, salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.


Prodotto in numero due esemplari, letto, firmato e sottoscritto.

Parona, 07/07/2020

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del servizio Tecnico

Geom. Piero Saino

