

3. FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata mediante: contributo regionale

4 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio del miglior prezzo formulato con il ribasso sull'importo lavori posto a base d'asta, è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa VI.COS. Vigevano Costruzioni s.r.l con sede in Vigevano PV via Vecchia di Gambolò 13b che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta del 2,80% e, quindi per un importo netto di €. 72.038,93 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 72.038,93.

5 CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva per un importo di euro 2.881,56, mediante polizza fidejussoria n.253890456 emessa da Allianz – Agenzia di Vigevano in data 28/07/2020

6 CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 12/08/2020 n. 615 di rep. è stato registrato il 21/08/2020 al n° s11993 serie 1T

7 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Perizia di variante e suppletiva senza incremento approvata con provvedimento n. 198, in data 21/09/2020, del Responsabile del Servizio Tecnico, per un importo complessivo dei lavori contrattuale da € 72.038,93 a € 73.530,63 senza alterare il costo complessivo dell'opera pari a 90.400,00

3) E' stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 07/09/2020

8 SOMMA AUTORIZZATA:

La somma complessiva per l'opera ammonta ad euro 90.400,00 così suddivisa:

A) Somme per lavori euro 73.530,63

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Iva 10%	:	euro	7.353,06
2) Spese tecniche 2%:		euro	1.479,39
3) Rifacimento segnaletica:		euro	3.005,82
4) Verifica progetto esecutivo		euro	395,86
5) Coordinamento sicurezza:		euro	1.537,20
6) Arredo urbano		euro	3.098,04

Totale somme a disposizione euro 16.869,37

Totale complessivo euro 90.400,00

8 CONSEGNA DEI LAVORI : I lavori sono stati consegnati in data 07/08/2020, come risulta dal relativo verbale in pari data. I lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, per cui il termine ultimo doveva scadere il 20/09/2020

9 SOSPENSIONE E PROROGHE: Non ci sono state ne sospensioni ne proroghe dei tempi contrattuali

10 ULTIMAZIONE DEI LAVORI : L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/09/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

11 PENALI PER RITARDO: non sono state applicate delle penali

12 DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

13 ORDINI DI SERVIZIO : Il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito ordini di servizio;

14 LAVORI IN ECONOMIA : Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

15 ANTICIPAZIONE: Non è stata erogata una somma a titolo di anticipazione a norma dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

16 PAGAMENTI IN ACCONTO: non è stata erogata nessuna somma all'Appaltatore.

17 STATO FINALE è stato redatto in data 06/11/2020 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	euro	73.530,63
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti	euro	0,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	euro	73.530,63

18 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 73.530,63
- Importo desunto dal Conto Finale lavori	<u>€ 73.530,63</u>
Minore/Maggiore spesa	€ 0,00

19 ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 della D.Lgs. n. 163/2010 e succ. mod.

20 RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

21 INFORTUNI : Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

22 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

E' stato acquisito il DURC con esito positivo

23 TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

La visita per il collaudo o per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 76 del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà avvenire entro il 19/05/2021

24 ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, correttamente secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Geom. Piero Saino si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Alberto Righini

Con il presente si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi nella Manutenzione straordinaria vie interne centro abitato .

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Con il presente atto si assume in consegna definitiva l'opera, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Piero Saino, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice VI.COS. Vigevano Costruzioni s.r.l con sede in Vigevano PV via Vecchia di Gambolò 13b corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 73.530,63;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 73.530,63
- ;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro come risulta dall' acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito positivo

CERTIFICA

che i lavori di Manutenzione straordinaria vie interne centro abitato SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 73.530,63
B) Detrazioni	
1) Per somme in acconto già erogate;	€ 0,00
Sommano	€ 73.530,63
Resta a credito della ditta	€ 73.530,63

(diconsi euro settatetreilacinquecentotrenta/63) che possono essere corrisposte all'impresa VI.COS. Vigevano Costruzioni s.r.l con sede in Vigevano PV via Vecchia di Gambolò 13b a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente certificato ai sensi dell'art. 234, del d.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Parona, li 10/11/2020



Direttore dei Lavori
Responsabile del servizio tecnico

(Geom. Piero Saino)

L'impresa esecutrice

VI.Cos. Vigevano Costruzioni

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, , del d.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

Parona li 10/11/2020



Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del servizio tecnico

(Geom. Piero Saino)