

COMUNE DI PARONA

PROVINCIA DI PAVIA

LAVORI	Manutenzione straordinaria vie interne centro abitato		
IMPRESA	VI.COS. Vigevano Costruzioni s.r.l con sede in Vigevano PV via Vecchia di Gambolò 13b		
CONTRATTO	in data 12/08/2020 n. 615 di rep.		
	CIG 8342457D4A	CUP C97H20000790002	

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati realizzati in località Parona, varie vie

2 PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo è stato redatto dal tecnico comunali ed è stato approvato con delibera di G.C. n. 45, in data 25/05/2020, per un importo complessivo di euro 90.400,00, così suddiviso:

A) Somme per lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso	euro	68.942,27
2) costo per la sicurezza dei cantieri ¹	euro	5.027,04
Totale somme per lavori	euro	73.969,31

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) iva 10% sui lavori	euro	7.396,96
2) spese tecniche ufficio tecnico 2%	euro	1.479,39
3) Rifacimento segnaletica	euro	5.000,00
10) imprevisti	euro	2.554,38
Totale somme a disposizione	euro	16.430,69
totale complessivo	euro	90.400,00

3 FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata mediante: contributo regionale

4 GARANZIA

L'impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva per un importo di euro 2.881,56, mediante polizza fidejussoria n.253890456 emessa da Allianz – Agenzia di Vigevano in data 28/07/2020

5 VARIANTI

- Perizia di variante e suppletiva senza incremento approvata con provvedimento n. 198, in data 21/09/2020, del Responsabile del Servizio Tecnico, per un importo complessivo dei lavori contrattuale da € 72.038,93 a € 73.530,63 senza alterare il costo complessivo dell'opera pari a 90.400,00
E' stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 07/09/2020

6 SOMMA AUTORIZZATA

La somma complessiva per l'opera ammonta ad euro 90.400,00 così suddivisa:

A) Somme per lavori	euro	73.530,63	224.560,56
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1) Iva 10% :	euro	7.353,06	
2) Spese tecniche 2%:	euro	1.479,39	
3) Rifacimento segnaletica:	euro	3.005,82	
4) Verifica progetto esecutivo	euro	395,86	
5) Coordinamento sicurezza:	euro	1.537,20	
Totale somme a disposizione	euro	16.869,37	16.869,37
		Totale complessivo euro	90.400,00

7 CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 07/08/2020, come risulta dal relativo verbale in pari data. I lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, per cui il termine ultimo doveva scadere il 20/09/2020

8 SOSPENSIONI E PROROGHE – SCADENZA DEFINITIVA

Non ci sono state ne sospensioni ne proroghe dei tempi contrattuali

9 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 20/09/2020, come risulta dal verbale in pari data, e quindi² entro i termini contrattuali previsti.

10 PENALI E DANNI

Non sono state applicate delle penali, e durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni causati da forza maggiore.

11 ORDINI E SERVIZI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio.

12 LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

13 STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 06/11/2020 dal quale risulta che

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	euro	73.530,63
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti	euro	0,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	euro	73.530,63

(diconsi euro settantatremilacinquecentotrenta/63)

accettato dall'Impresa.

14 RAFFONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

E' stata autorizzata la complessiva somma come da perizia di	euro	73.530,63
--	------	-----------

Sono state spese:

A) con il contratto di cui alla presente contabilità	euro	73.530,63
--	------	-----------

Restano disponibili	euro	0,00
---------------------	------	------

15 ACCORDI BONARI

Non sono stati stipulati accordi bonari da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. n. 50/2016

16 RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre alcuna riserva.

17 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi ed assistenziali come desumibile dal certificato DURCi.

18 INFORTUNI

Non si sono verificati infortuni durante l'esecuzione dei lavori

19 CESSIONE DI CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi

20 COLLAUDO / REGOLARE ESECUZIONE

La visita per il collaudo o per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà avvenire entro il 19/05/2021

21 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

E' stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ai creditori 26/02/2018 all'albo pretorio informatico del Comune per una durata di 30 giorni sino al 28/3/2018 con esito negativo

Parona li 06/11/2020



Il Responsabile Unico del Procedimento

[Signature]

Visto:



Il Direttore dei Lavori

[Signature]