

CONFERMA DATA CAMPIONAMENTO EFFETTIVO													
Punti di campionamento / Data campionamento		18/01/16	22/02/16	21/03/16	18/04/16	16/05/16	13/06/16	11/07/16	22/08/16	19/09/16	17/10/16	14/11/16	12/12/16
MORTARA	Mortara-Marsala-grezza								VERIFICA				
	Mortara-Marsala-out PreOx								AGGIUNTIVO				
	Mortara-Marsala-out F.S.	AGGIUNTIVO							AGGIUNTIVO				
	Mortara-Marsala-out C.A.	AGGIUNTIVO							AGGIUNTIVO				
	Mortara-Marsala-out Pensile	ROUTINE		ROUTINE		ROUTINE			VERIFICA			ROUTINE	
	Mortara-Sant' Albino-grezza	VERIFICA											
	Mortara-Sant' Albino-out PreOx	AGGIUNTIVO											
	Mortara-Sant' Albino-out F.S.	AGGIUNTIVO							AGGIUNTIVO				
	Mortara-Sant' Albino-out C.A.	AGGIUNTIVO							AGGIUNTIVO				
	Mortara-Sant' Albino-out Pensile	VERIFICA		ROUTINE		ROUTINE			ROUTINE			ROUTINE	
	Mortara-Novara-grezza					VERIFICA							
	Mortara-Novara-out PreOx					AGGIUNTIVO							
	Mortara-Novara-out F.S.					AGGIUNTIVO						AGGIUNTIVO	
	Mortara-Novara-out Pensile	ROUTINE		ROUTINE		VERIFICA			ROUTINE			ROUTINE	
	Mortara-Gualina-grezza								VERIFICA				
CERGNAGO	Mortara-Gualina-out PreOx								AGGIUNTIVO				
	Mortara-Gualina-out F.S.								AGGIUNTIVO				
	Mortara-Gualina-out GFO								AGGIUNTIVO				
	Mortara-Gualina-out impianto	ROUTINE			ROUTINE		ROUTINE		VERIFICA			ROUTINE	
CASTELLO	Cernago-grezza					VERIFICA							
	Cernago-out PreOx					AGGIUNTIVO							
	Cernago-out F.S.					AGGIUNTIVO							
	Cernago-out impianto	ROUTINE			ROUTINE	VERIFICA				ROUTINE		ROUTINE	
CERETTO	Castello d' Agogna-grezza										VERIFICA		
	Castello d' Agogna-out PreOx										AGGIUNTIVO		
	Castello d' Agogna-out F.S.										AGGIUNTIVO		
	Castello d' Agogna-out C.A.										AGGIUNTIVO		
	Castello d' Agogna-out accumulo		ROUTINE		ROUTINE			ROUTINE			VERIFICA		ROUTINE
PARONA	Ceretto-grezza							VERIFICA					
	Ceretto-out PreOx							AGGIUNTIVO					
	Ceretto-out F.S.							AGGIUNTIVO					
	Ceretto-out impianto	ROUTINE			ROUTINE			VERIFICA		ROUTINE		ROUTINE	
PARONA	Parona Viale Lombardia-grezza 1 POZZO VLE LOMB	VERIFICA (EXTRA)									VERIFICA		
	Parona Viale Lombardia-grezza 2 POZZO V SCOCCH										VERIFICA		
	Parona Viale Lombardia-out PreOx										AGG+EXTRA		
	Parona Viale Lombardia-out F.S.										AGG+EXTRA		
	Parona Viale Lombardia-out impianto	VERIFICA (EXTRA)	ROUTINE + EXTRA		ROUTINE + EXTRA			ROUTINE + EXTRA			VERIFICA		ROUTINE + EXTRA

MATERIALE CAMPIONAMENTO

Matrice	tipo analisi	contenitori	STERILE 300 mL	VIAL	PLASTICA 500 mL	PLASTICA 100 mL
acque potabili	Verifica	sterile 300ml, vial, plastica 500ml	o	o	o	
	Routine	plastica 100ml, sterile 300ml	o			o
	Aggiuntivo	plastica 100ml				o
	Routine+extra	sterile 300ml, vial, plastica 100ml	o	o		o
	aggiuntivo+extra	plastica 100ml, vial		o		o
o	n.1 contenitore					
oo	n.2 contenitori					

PARAMETRI

VERIFICA	ROUTINE	AGGIUNTIVO	ROUTINE + EXTRA	AGG+EXTRA
pH	Ammonio	Ammonio	Ammonio	Ammonio
Conducibilità	Arsenico	Arsenico	Arsenico	Arsenico
Cloruro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro
Ammonio	Escherichia coli (E. coli)		Escherichia coli (E. coli)	
Arsenico			Tetracloroetilene	
Ferro			Tricloroetilene	
Manganese			sommatoria tetracloroetilene+tricloroetilene	
Tetracloroetilene			Bentazone	
Tricloroetilene				
sommatoria tetracloroetilene+tricloroetilene				
Bromoformio				
Cloroformio				
Dibromoclorometano				
Triometani- Totale				
Antiparassitari totale				
IPA				
Bentazone				
Conta batterica a 22°C				
Conta batterica a 37°C				
Batteri coliformi a 37°C				
Enterococchi				
Escherichia coli (E. coli)				